Daily Checklist For Chilled Water System (1908)

Team : (1) / 2 / 3 / 4 Date : 26-8-2026

Check By : Lee

| Item | Description | Control Limit | Inspection | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Water Chiller 1 (CH-1908-01) | Status Running / Not Running | -- | Y / (N) | |
| | CWS Pressure | 2 ~ 3 bar | NA | ID : PI-1908-107 |
| | CWS Temperature | 20 ~ 38° C | NA | ID : TI-1908-107 |
| | CWR Pressure | 2 ~ 3 bar | NA | ID : PI-1908-101 |
| | CWR Temperature | < 36° C | NA | ID : TI-1908-101 |
| | CWR Control Valve | -- | Open / (Close) | ID : XV-1908-101 |
| | CHWS Pressure | 4 ~ 5.5 bar | NA | ID : PI-1908-102 |
| | CHWS Temperature | 5 ~ 12° C | NA | ID : TI-1908-114 |
| | CHWR Pressure | 4 ~ 5.8 bar | NA | ID : PI-1908-108 |
| | CHWR Temperature | 5 ~ 15° C | NA | ID : TI-1908-119 |
| | CHWS Control Valve | -- | Open / (Close) | ID : XV-1908-102 |
| | CHW Set Point | 5 ~ 12° C | NA | |
| | CHW Flow Rate | > 150 l/sec | NA | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Water Chiller 2 (CH-1908-02) | Status Running / Not Running | -- | (Y) / N | |
| | CWS Pressure | 2 ~ 3 bar | 2.8 | ID : PI-1908-109 |
| | CWS Temperature | 20 ~ 38° C | 28 | ID : TI-1908-109 |
| | CWR Pressure | 2 ~ 3 bar | 2.5 | ID : PI-1908-103 |
| | CWR Temperature | < 36° C | 32 | ID : TI-1908-103 |
| | CWR Control Valve | -- | (Open) / Close | ID : XV-1908-103 |
| | CHWS Pressure | 4 ~ 5.5 bar | 5.3 | ID : PI-1908-104 |
| | CHWS Temperature | 5 ~ 12° C | 6 | ID : TI-1908-115 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CHWR Pressure | 4 ~ 5.8 bar | 5.4 | ID : PI-1908-110 |
| | CHWR Temperature | 5 ~ 15° C | 11 | ID : TI-1908-120 |
| | CHWS Control Valve | -- | (Open) / Close | ID : XV-1908-104 |
| | CHW Set Point | 5 ~ 12° C | 7.3 | |
| | CHW Flow Rate | > 150 l/sec | 141.3 | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Water Chiller 3 (CH-1908-03) | Status Running / Not Running | -- | (Y) / N | |
| | CWS Pressure | 2 ~ 3 bar | 2.8 | ID : PI-1908-111 |
| | CWS Temperature | 20 ~ 38° C | 28 | ID : TI-1908-111 |
| | CWR Pressure | 2 ~ 3 bar | 2.5 | ID : PI-1908-105 |
| | CWR Temperature | < 36° C | 31 | ID : TI-1908-105 |
| | CWR Control Valve | -- | (Open) / Close | ID : XV-1908-105 |
| | CHWS Pressure | 4 ~ 5.5 bar | 5.2 | ID : PI-1908-106 |
| | CHWS Temperature | 5 ~ 12° C | 6 | ID : TI-1908-116 |
| | CHWR Pressure | 4 ~ 5.8 bar | 5.4 | ID : PI-1908-112 |
| | CHWR Temperature | 5 ~ 15° C | 11 | ID : TI-1908-121 |
| | CHWS Control Valve | -- | (Open) / Close | ID : XV-1908-106 |
| | CHW Set Point | 5 ~ 12° C | 7.3 | |
| | CHW Flow Rate | > 150 l/sec | 142.0 | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Primary CHW Pump 1 (P-1908-01) | Suction Pressure | 1.5 ~ 5 bar | 5.0 | ID : PI-1908-119 |
| | Discharge Pressure | 5.5 - 9 bar | 7.8 | ID : PI-1908-122 |
| | Running Frequency | 17.5 ~ 49.7 Hz | 37.6 | |
| | % Off Design Flow | < 60% | 67.4% | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Primary CHW Pump 2 (P-1908-02) | Suction Pressure | 1.5 ~ 5 bar | 5.1 | ID : PI-1908-120 |
| | Discharge Pressure | 5.5 ~ 9 bar | 8 | ID : PI-1908-121 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Running Frequency | 17.5 ~ 49.7 Hz | 37.5 | |
| | % Off Design Flow | < 60% | 67.7 | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Primary CHW Pump 3 (P-1908-03) | Suction Pressure | 1.5 ~ 5 bar | NA | No tag |
| | Discharge Pressure | 5.5 ~ 9 bar | NA | ID : PI-1908-123 |
| | Running Frequency | 17.5 ~ 49.7 Hz | NA | |
| | % Off Design Flow | < 60% | NA | |
| | Abnormal Noise | -- | Y / (N) | |
| Pressurization Unit (PAK-1908-01) | Pressure Reading | 5.1 - 5.8 bar | 5.6 / 5.7 | |
| | Water Level Reading | > 20% | 48 / 46 | |
| | Error | -- | Y / (N) | |
| | Leakage | -- | Y / (N) | |